

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6      телефакс -21-6-02

**УТВЕРЖДАЮ:**

Председатель

Контрольно-счетной палаты  
МО «Барышский район»

\_\_\_\_\_ Фролова Т.В.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

**ПРОГРАММА**

**проведения экспертно-аналитического мероприятия  
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»  
отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов  
в части создания, реконструкции и ремонта объектов  
капитального строительства**

**1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:** пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области от 29.12.2022г.

**2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:**

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

**3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:**

по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

**4.Исследуемый период:**

1 полугодие 2023г.

**5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 27 июня 2023 года по 28 июня 2023года.

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)**  
**Контрольно-счетной палаты**  
**муниципального образования «Барышский» район»**  
**о результатах экспертно-аналитического мероприятия**  
**по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»**  
**отдельных мероприятий национального проекта «Экология»**  
**федерального проекта «Оздоровление Волги»**  
**в части реконструкции канализационных очистных сооружений**  
**в г.Барыш**

от 28 июня 2023года

На основании Федерального Закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пункта 1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2023год председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» проведено экспертно-аналитическое мероприятие по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район» отдельных мероприятий национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» в части реконструкции канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

**Предмет экспертно-аналитического мероприятия:**

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

**3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:**

по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

**4.Исследуемый период:**

1полугодие 2023г.

**5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 27 июня 2023 года по 28 июня 2023года.

**6.Результат экспертно-аналитического мероприятия:**

К муниципальному контракту №1 от 24.05.2022г. на сумму 368 643 620руб. на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1этап) заключено 5 доп. соглашений. Последнее доп. соглашение

заключено от 07.06.2023г.(изменено приложение №1 к контракту «Смета контракта» без увеличения сметной стоимости контракта). Данное приложение составлено с нарушением. Стоимость, отраженная в смете, не соответствует суммам по разделам, по главам, пункты с 8-по 12 указаны в тысячах рублях, хотя смета рассчитана в рублях и копейках, сметная стоимость контракта в конце также указана в тысячах рублях.

**Аванс был выплачен в 2022 году в сумме 170 060 062,16 руб., в том числе:**

- за счет средств федерального бюджета-164 958 210,52 руб;
- за счет средств областного бюджета-3 401 197,85 руб.;
- за счет средств местного бюджета-1 700 653,79 руб.

**За 1 полугодие 2023 года выплачен аванс в сумме 14 261 747,84 руб., в том числе:**

- за счет средств федерального бюджета-13833892,29 руб;
- за счет средств областного бюджета-285234,91 руб.;
- за счет средств местного бюджета-142620,64 руб.

**Общая сумма выплаченного аванса составила 184 321 810 руб или 50% от суммы контракта.**

По муниципальному контракту №2 от 06.06.2022г. с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на оказание услуг по проведению строительного контроля при реконструкции канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш, заключенному на сумму 6 606 686,24 руб., за 2022 год было оплачено 600 607,84 руб., за 1 кв.2023г.-1 201 215,68 руб., за 2 кв.2023г.-600 607,84 руб. **Общая сумма оплаты-2402431,36 руб.**

в том числе:

- за счет средств федерального бюджета-2330357,92 руб;
- за счет средств областного бюджета-48048,6 руб.;
- за счет средств местного бюджета-24024,84 руб.

Произведен выезд на реконструкцию канализационных очистных сооружений в г.Барыш. В момент проверки на объекте КНС п.Садовый работало 2 чел.(армирование фундамента). На месте укладки трубопровода находилось 2 работника, которые не работали в связи с поломкой детали на установке по прокладке напорного коллектора методом ГНБ. Запасные части должны были привести в ближайшее время. На КНС Бумажников работало 3 чел. на засыпке щебенкой основания резервуара. Работы на объекте ведутся недостаточно интенсивно. Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ отставание составляет 2 месяца. На КНС п.Садовый до сих пор не построен административно-бытовой корпус (установлена только коробка), частично залит фундамент под резервуары-накопители, на КНС Бумажников сделана только пробивка проемов, оборудование не установлено, не начаты работы по сети энергоснабжения, сети связи.

По предоставленным документам ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» закупила оборудование на общую сумму 99000,0 руб. и передала его на ответственное хранение ООО «НПО АкваБиоМ» на основании договора хранения №1 от

**03.04.2023г.** Однако по данному договору срок хранения установлен до 20.05.2023г. В предоставленной копии письма ООО «НПО АкваБиоМ» директору ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» указывается договор хранения №1 от **25.04.2023г.** (другая дата). Других документов, подтверждающих наличие закупленного оборудования, нет.





●●●○  
REDMI NOTE 10S | ОЧИСТ. СООРУЖЕ

27.06.2023 14:06



●●●○  
REDMI NOTE 10S | ОЧИСТ. СООРУЖЕ

27.06.2023 14:06







**7.Выводы:**



Выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушения и недостатки показывают необходимость системного контроля результатов производства работ на ОКС и эксплуатации ОКС в соответствии с запланированными параметрами региональных (национальных) проектов.

#### **8.Предложения:**

МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» :

-внести изменения в приложение №1 к контракту «Смета контракта» в соответствии со стоимостью,отраженной в смете,указанной при заключении контракта;

-запросить у ООО «Технология» подтверждающие документы о фактическом наличии закупленного оборудования и месте его хранения;

-усилить контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с утвержденным графиком.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
МО «Барышский район»

Т.В. Фролова

Директору  
МБУ «Управление  
архитектуры и строительства»  
С.В. Гаценко

от 28.06.2023г.

На основании Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Решения Совета депутатов МО «Барышский район» от 20.10.2021г. №57/212 с изменениями от 15.12.2021г. №60/219 «Об образовании Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области», пункта 1.3 плана работы КСП МО «Барышский район» на 2023год Контрольно-счетная палата МО «Барышский район» представляет Вам Заключение(Отчет) о результатах экспертно-аналитического мероприятия по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район» отдельных мероприятий национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» в части реконструкции канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

**Председатель  
Контрольно- счетной палаты  
МО « Барышский район»**

**Т.В. Фролова**