

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6      телефакс -21-6-02

**УТВЕРЖДАЮ:**

Председатель

Контрольно-счетной палаты  
МО «Барышский район»

\_\_\_\_\_ Фролова Т.В.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

**ПРОГРАММА**

**проведения экспертно-аналитического мероприятия  
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»  
отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов  
в части создания, реконструкции и ремонта объектов  
капитального строительства**

**1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:** пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области от 29.12.2022г.

**2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:**

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

**3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:**

по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

**4.Исследуемый период:**

2023г.

**5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 29 декабря 2023 года по 30 декабря 2023года.

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)  
Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования «Барышский» район»  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»  
отдельных мероприятий национального проекта «Экология»  
федерального проекта «Оздоровление Волги»  
в части реконструкции канализационных очистных сооружений  
в г.Барыш**

от 29 декабря 2023года

На основании Федерального Закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пункта 1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2023год председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» проведено экспертно-аналитическое мероприятие по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район» отдельных мероприятий национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» в части реконструкции канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

**Предмет экспертно-аналитического мероприятия:**

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

**3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:**

по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

**4.Исследуемый период:**

4кв. 2023г.

**5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 29 декабря 2023 года по 30 декабря 2023года.

**6.Результат экспертно-аналитического мероприятия:**

К муниципальному контракту №1 от 24.05.2022г. на сумму 368 643 620руб. на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1этап) заключено 8 доп. соглашений. За 4 кв.2023г. заключено 2 доп.

Соглашения(№7 от 30.10.2023г.-изменили срок выполнения работ до 01.11.2024г., №8 от 17.11.2023г.-изменено приложение №1 к контракту «Смета контракта» без увеличения сметной стоимости контракта).

23.11.2023г.подписаны КС-2 и КС-3 на выполненные общестроительные работы на сумму 6 334 624,64руб.

21.12.2023г.на основании выставленного счета на оплату №25 от 01.12.2023г. и счет-фактуры №53 от 01.12.2023г.оплачено 5 744 486,92руб.

**Таким образом общая сумма оплаты по контракту составила 190 066 296,92руб., в том числе за 2023год-20 006 234,76руб.**

По муниципальному контракту №2 от 06.06.2022г. с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на оказание услуг по проведению строительного контроля при реконструкции канализационных очистных сооружений,канализационных насосных станций с сетями канализации,расположенные в г. Барыш, заключенному на сумму 6 606 686,24руб. **за 2023год было оплачено 6 006 078,4руб**

Работы на объекте не ведутся,на момент проведения проверки производилась штукатурка перегородок в здании АБК.

#### **7.Выводы:**

Выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушения и недостатки показывают необходимость системного контроля результатов производства работ на ОКС и эксплуатации ОКС в соответствии с запланированными параметрами региональных (национальных)проектов.

#### **8.Предложения:**

МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» усилить контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с утвержденным графиком.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
МО «Барышский район»

Т.В. Фролова