

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6 телефакс -21-6-02

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»

_____ Фролова Т.В.

«__» _____ 2023г.

ПРОГРАММА

**проведения экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов
в части создания, реконструкции и ремонта объектов
капитального строительства**

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области от 29.12.2022г.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:

по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

4.Исследуемый период:

9 месяцев 2023г.

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 29 сентября 2023 года по 02 октября 2023года.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Барышский» район»
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
отдельных мероприятий национального проекта «Экология»
федерального проекта «Оздоровление Волги»
в части реконструкции канализационных очистных сооружений
в г.Барыш**

от 02 октября 2023года

На основании Федерального Закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пункта 1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2023год председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» проведено экспертно-аналитическое мероприятие по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район» отдельных мероприятий национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» в части реконструкции канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:

по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

4.Исследуемый период:

9 месяцев 2023г.

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 29 сентября 2023 года по 02 октября 2023года.

6.Результат экспертно-аналитического мероприятия:

К муниципальному контракту №1 от 24.05.2022г. на сумму 368 643 620руб. на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1этап) заключено 6 доп. соглашений. Последнее доп. соглашение

заключено от 22.09.2023г.(изменено приложение №1 к контракту «Смета контракта» без увеличения сметной стоимости контракта).

Общая сумма выплаченного аванса составила 184 321 810руб или 50% от суммы контракта,в том числе:

-за счет средств федерального бюджета-178792102,81руб;

-за счет средств областного бюджета-3686432,76руб.;

-за счет средств местного бюджета-1843274,43руб.

По муниципальному контракту №2 от 06.06.2022г. с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на оказание услуг по проведению строительного контроля при реконструкции канализационных очистных сооружений,канализационных насосных станций с сетями канализации,расположенные в г. Барыш, заключенному на сумму 6 606 686,24руб., за 2022год было оплачено 600 607,84руб., за 1кв.2023г.-1 201 215,68руб.,за 2кв.2023г.-1801823,52руб.,за 3кв.2023г.-1801823,52руб. **Общая сумма оплаты за 9 месяцев 2023г.-4804862,72руб. Итого за 2022-2023г.г.:5405470,56руб.**

в том числе:

-за счет средств федерального бюджета-5243305,32руб;

-за счет средств областного бюджета-108109,35руб.;

-за счет средств местного бюджета-54055,89руб.

Однако несмотря на полученный аванс в размере 50% работы продвигаются очень медленно. При выезде на реконструкцию канализационных очистных сооружений в г.Барыш на объекте КНС п.Садовый работало 3 чел. (производилась кладка из кирпича перегородок в здании АБК).На КНС п.Садовый до сих пор не построен административно-бытовой корпус (установлена только коробка,в которой до сих пор окна и двери не вставлены).На территории КНС только залит фундамент под резервуары-накопители. Больше ничего на данной территории сделано не было.

На месте укладки трубопровода от КНС Бумажников до КНС п.Садовый работала бригада из 6 чел. На момент проверки трубы были уложены, произведено устройство смотровых сборных ж/б канализационных колодцев,завершалась установка напорного коллектора методом ГНБ.

На КНС Бумажников никто не работал. На момент проверки основания резервуара засыпано щебенкой,произведено армирование и цементирование. Территория закрыта на замок.

По состоянию на 01.10.2023г. из-за отсутствия экспертизы на изменение проектной документации ни один акт выполненных работ не подписан и не оплачен.









7.Выводы:

Выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушения и недостатки показывают необходимость системного контроля результатов производства работ на ОКС и эксплуатации ОКС в соответствии с запланированными параметрами региональных (национальных) проектов.

8.Предложения:

МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» усилить контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с утвержденным графиком.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»

Т.В. Фролова

